



प्रदेश सरकार

कोशी, विराटनगर

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

आ.व २०८०-०८१ को अर्ध-वार्षिक अवधिमा सम्पादन गरिएको मुख्य कार्यहरूको विवरण

नीतिगत तथा कानुनी प्रवन्ध अन्तर्गत

- प्रादेशिक लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकहरूको संजाल पहिचान तथा निक्कौल गर्न कार्य अन्तिम चरणमा रहेको
- प्रदेश भवन एन २०७६ को संसोधन गर्ने विधयेक स्वीकृत भएको
- आयोजना छनौट/बजेट निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्न र स्थानीय तहसंग साझेदारीलाई अझै प्रभावकारी बनाउन निम्न कार्यविधिहरूको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतको लागि पेश हुने क्रममा रहेको
 - ✓ राष्ट्रिय भवन संहिता पालनाको लागि कार्यविधि,
 - ✓ एकिकृत वस्ती पूर्वाधार निर्माण कार्यविधि,
 - ✓ एकिकृत फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य विधि,
 - ✓ सामुदायिक भवन/मठ मन्दिर निर्माण कार्य विधि,
 - ✓ विपन्न व्यक्तिको आवास निर्माणलाई सहजताको लागि आवास निर्माण कार्यविधि
 - ✓ कन्टिन्जन्सी खर्च सम्बन्धि निर्देशिका

क्षमता विकास अन्तर्गत

- TBSU र LRBP को प्राविधिक सहयोगमा क्रमशः स्थानीय तह र मन्त्रालय अन्तर्गतको Engineer and Sub Engineerको लागि क्षमता विकासको लागि तालिम सम्पन्न गरिएको
- LRBP को प्राविधिक सहयोगमा मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालयहरूको प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई Contract Management Clinic संचालन गरिएको
- भविष्यमा In-house Bridge Expert तयार गर्न LRBP को प्राविधिक सहयोगमा पुलको Design, Design Check, Verification, Recommendation for Approval आदिको लागि मन्त्रालय अन्तर्गतको Engineer ३ जना प्राविधिकहरूलाई ३ महिने तालिम प्रदान शुरु गरिएको

वित्तीय प्रगतिको अवस्था

- कुल बजेट १२.६५ अर्व



- कुल खर्च १.७५ अर्ब
- खर्च प्रतिशत १३.८४ प्रतिशत

भौतिक कार्य अन्तर्गत

- प्रतिस्थापन बजेटमा समावेश भएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएको ४ वटा पुलको को DPR तयार भएको, स्रोत सहमति पश्चात निर्माणको लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिने
- बाढी जन्य विपतको प्रतिकार्यको तयारी स्वरूप २ वटा Bailey Bridge को ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा रहेको
- लामो समय सम्म निर्माण कार्य रोकिएको/कार्य प्रगति अत्यन्तै न्यून भएको ठेक्काहरू पांचथर, संखुवासभा, झापा, मोरंगको सम्बन्धित नि.व्य. संग मन्त्रालयमा व्यवस्थापन बैठक पश्चात निर्माण कार्य पुनः सुचारु गरिएको
- सडक सुरक्षा कार्यक्रम, बाढीले क्षतिग्रस्त झुलुंगे पुलहरूको मर्मत कार्य लगायतका मर्मत सम्भारको कार्य सुचारु गरिएको
- साल बसाली योजनाको हकमा ८० प्रतिशत भन्दा बढीको ठेक्का आव्हान भएकोमा आधा भन्दा बढी मूल्यांकनको चरणमा रहेको
- बहुबर्षीय ठेक्काहरू सहित का अन्य ठेक्काहरूको अवस्था अनुगमन गर्ने Contract Management System तयारी अन्तिम चरणमा रहेको
- पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत
 - ✓ कालोपत्रे सडक ४९.५ कि.मि.
 - ✓ सोलिंग गरी निर्माण गरिएको सडक ४.९ कि.मि.
 - ✓ आर सिसि ढलान सडक १.५ कि.मि.
 - ✓ खण्डास्मित सडक १२३.७५ कि.मि.
 - ✓ कच्ची सडक ७५ कि.मि.
 - ✓ सडक मर्मत सम्भार ११.६५ कि.मि.
 - ✓ बहुबर्षीय ठेक्का सम्पन्न संख्या २ वटा
 - ✓ सडक पुल ३ वटा
 - ✓ झोलुंगे पुल ५ वटा
- शहरी विकास तथा भवन कार्यालय अन्तर्गत
 - ✓ सामुदायिक भवन १२ वटा
 - ✓ सरकारी भवन ९ वटा
 - ✓ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण ३ वटा
 - ✓ एकिकृत बस्ति निर्माण ५ वटा
 - ✓ जनता आवास कार्यक्रम २३६ वटा
 - ✓ ढलान सडक ८.५ कि.मि.
 - ✓ कालोपत्रे सडक २.५ कि.मि.